

# 岳阳市实现好惠民生增福祉的期盼工作专班办公室

## 岳阳市实现好惠民生增福祉的期盼工作专报

(第3期)

### 一、工作动态

2026年5月11日至6月17日，市民生专班（市政府督查室牵头）对市资规局、市教体局等10家市直责任单位及11个县市区省市重点民生实事办理情况开展了专项督查。

### 二、工作进展

截至6月30日，省级十大重点民生实事23个项目39个指标中38个指标达到序时进度。市商务局负责的“以旧换新”提振消费行动进度为36.7%（低于序时进度50%要求且在全省排名靠后），连续三个月滞后（黑牌）。平江县、岳阳县、湘阴县、华容县、临湘市、汨罗市、君山区、云溪区、屈原管理区、南湖新区所有项目均达到序时进度。

**湖南省“民生实事保障”平台情况：**民生实事码上通共上传3730条，其中政策文件293条、建设内容609条、项目详情500条、工作动态347条、成效展示768条，项目数据库上传工作专报300条、工作总结296条，建管用库309条，信息公开308条，

各县市区均已完成既定上传任务，其中汨罗市上传数量位居首位（详见附件3）。

**省级民生实事项目各项任务取得阶段性成效。**一是兜底保障精准有力。产前筛查率与新生儿疾病筛查率均稳定在90%以上，定点医院分娩“零自付”实现全覆盖；城乡低保、残疾人两项补贴、散居和集中供养孤儿全部按标落实到位。残疾人康复救助、托养服务、就业服务分别完成77.42%、79.84%、73.28%，关爱行动扎实推进，其中云溪区、君山区、岳阳经开区残疾儿童康复救助超额完成年度任务。扩充优质普通高中学位2828个，进度61.75%；提质升级中小学校食堂总体进度67.79%，教育资源供给持续优化。二是公共服务提质增效。拓展完善社保卡“一卡通”应用场景进度达73.41%，“高效办成一件事”上线进度74%，湘易办高频事项体验优化完成50%，数字便民步伐加快。流动供销便民服务网点建成74个，进度92.5%，岳阳楼区、云溪区、君山区、湘阴县、临湘市已率先完成年度任务；户外劳动者“爱心驿站”建设进度81.35%，平江县全面完成年度任务，云溪区、岳阳县、华容县、汨罗市、临湘市进度均达90%及以上，服务触角有效延伸。城镇新增就业3.56万人，进度60.29%；创业担保贷款发放进度53.99%，职业技能培训完成42.34%，稳就业举措扎实落地。三是基础支撑稳步夯实。农村水源新增蓄水能力294.77万方、恢复改善灌溉面积1.8万亩，进度分别达69.69%

和 65.33%；城乡电网巩固提升进度 59.46%，农村 4G/5G 基站建成 289 个，进度 85.25%，通信网络提质升级成效明显。切坡建地质灾害隐患治理完成 3080 户，进度 68.44%，南湖新区已率先完成治理任务；“和美湘村”建设有序推进，农村人居环境持续改善，群众安居根基更加牢固。

**市级重点民生实事 10 个项目 17 个指标任务均按进度推进，各项指标取得新进展。**一是城市功能品质稳步提升。海绵城市人行道改造、地下管网改新建、水生态修复工程总体形象进度分别达 40%、45%、50%，城区基础设施短板加快补齐；县域普通高中办学条件提质改造总体形象进度 73.25%，临湘市、汨罗市已率先完成年度任务；住宅老旧电梯更新完成 43 台，进度 52.4%，群众居住条件持续改善。文化惠民活动有序开展，市美术馆艺术展览、巴陵戏“一周一演艺”、岳阳周末剧场演出完成进度分别达 91.7%、54.8%、60%，群众精神文化生活日益丰富。二是**健康保障能力持续增强**。生育住院费用定额包干政策全面落地，包干结算率达 80.4%，超过 75%的目标；致畸基因筛查、产前诊断服务、高致死性新生儿遗传病筛查进度分别为 57.68%、54.11%、99.43%，出生缺陷防治网络不断健全；街道综合性养老服务中心建设总体进度 72.5%，平江县已全面完成，岳阳楼区、南湖新区进度超 85%，养老服务供给能力有效增强。三是**农业生产与基础设施保障持续夯实**。高标准农田建设完成 25.72 万亩，进度 68%；

水稻机插机抛作业完成 87.22 万亩，进度 72.68%；城乡电网提质改造投入资金 4.94 亿元，进度 60.43%；农村自建桥梁安全隐患排查整治完成 426 座，进度 62%，为粮食安全和农村基础设施安全提供有力保障。

### 三、主要做法

**（一）下沉一线攻坚，对点破解难题。**建立“梳理—整改—回访”闭环机制，累计召开座谈交流会 21 场、实地查看项目实施地 45 个，现场梳理堵点问题 48 个，逐一明确整改时限和责任单位，实行销号管理。重点走访进度滞后单位，帮助找准症结、厘清思路，系统梳理共性短板，制定针对性提升举措，确保问题在一线发现、矛盾在一线化解、成效在一线检验。

**（二）紧盯节点预警，靠前调度推进。**实行“月初部署、月中报送、月末通报”全周期调度，县市区每月 15 日前报送，市直单位 17 日前上报审核，码上通平台 28 日前上传，各环节无缝衔接。提早介入数据监测与逻辑审核，对进度偏慢、数据异常项目及时发函或电话预警，做到问题早发现、早介入、早纠偏，确保指标按序时平稳推进。

**（三）督帮结合问效，闭环整改落实。**坚持督查与调度并重，对滞后项目逐一调度，明确整改责任人、措施和完成时限。对连续滞后县市区约谈，深入剖析根源，现场研究整改路径，制定针对性方案，传导压力、压实责任。同时总结推广好经验好做法，

通过工作专报、简报等宣传，营造比学赶超氛围。

#### 四、突出问题

**（一）工作机制仍需健全。**部分县市区专班运行规范性不足，对项目进度掌握不及时不到位；部分专班队伍稳定性不足，人员频繁调整致业务衔接断层；经办人员对平台填报规则、统计口径、佐证标准掌握不精准。

**（二）要素保障存在短板。**资金保障不足、前期手续偏慢问题突出：资金渠道单一，主要靠财政投入，社会化参与不够，部分项目运维资金缺口大，个别项目因资金未到位无法开工；审批及施工制约多，前期流程周期长挤占有效工期，部分项目进度滞后，且受季节性限制有效窗口短；部分补贴申报流程长、流转耗时，导致上报进度与实物工作量不匹配，拉低整体考核进度。

**（三）建管运营衔接不足。**部分项目存在“重建设、轻运营”问题：养老服务项目依赖财政补贴，长效运营机制未建立；流动供销服务网点等便民设施建成后，管护考核体系不够完善，服务品质难持续；家庭医生签约存在“签而不约”现象，服务精细化水平有待提升。

#### 五、下一步做法

**（一）实行每月提标调度，强化典型宣传。**提早监测数据，预警滞后项目；对操作不熟单位安排跟班学习，新上岗人员先培训，确保申报不断档。同时总结创新做法，每月向省专报推送“岳

阳经验”，联动市级媒体运用短视频、公众号讲好民生故事，提升群众知晓率和获得感。

**（二）多元筹措强化保障。**解决资金缺口和审批慢，提请政府协调落实，争取专项资金，压缩前期手续。对季节性项目提前抢工期；对补贴类申报流程长，主动对接上级优化流转提速拨付，确保数据及时体现进度；对已建成项目，由市直单位指导制定运营管护标准，明确责任、经费和服务规范，推动“建好”向“用好”转变。

**（三）提前谋划验收考评。**对照《落实 2026 年省政府大抓落实督查激励实施方案》（湘人社发〔2026〕14 号）和《2026 年全省重点民生实事项目进度验收标准》（湘人社函〔2026〕28 号）研究验收方案和达标标准，明确程序、材料清单和时间节点。计划 7-8 月围绕平台验收及指标达标举办第二期业务培训班，确保经办人员业务熟、系统通，避免操作影响上传。

## **六、典型经验**

**市文旅局：以“周末剧场”小切口撬动公共文化服务大提升。**2025 年 9 月，为做好省旅发大会“后半篇文章”，紧扣“周周有赛事、月月有活动”部署，市文旅广电局创新打造“周末剧场”惠民文化品牌。累计演出 40 余场，场均上座率超 95%，惠及近 4 万人次，获《中国文化报》报道。一是高位统筹，纳入年度工作要点，推动 40 场演出列入 2026 年市级民生实事并写入政府工

作报告，建立领导班子包联机制，明确“政府主导、市场赋能、群众受益”路径。二是**创新运营**，坚持“政府引导+市场运作”，普惠票价 35 元，引入专业团队运营，场馆利用率从不足 30%升至 85%以上，实现从财政“输血”到自我“造血”。三是**精耕内容**，引进国内外顶尖剧团，同步搭建群众展演平台，群众专场占比超三成，推动优质文化资源从“单一供给”向“多元供给”“交互供给”拓展。四是**延伸效能**，配套打造洞庭文化市集拉动夜间消费，全媒矩阵话题点击量超 500 万次，运营经验向各县市区复制推广。

**市妇联：向阳花开润巴陵。**6 月，市妇联统筹推进省民生实事“向阳花”心理健康和家庭教育行动，联动教体、检察、卫健、科协、高校专家团队，融合普法、科普、关爱特殊群体开展特色活动。一是**深化法治心育课堂**，湘阴、汨罗、平江妇联联合检察院进校园开展案例教学与心理疏导，南湖新区、岳阳楼区分社区开设家风夜校，全市累计线下宣讲 112 场。二是**联动多部门打造亲子实践**，联合市科协开展“我和妈妈学科学”科普活动，联合市民政局走进福利院开展心理团辅，湘阴乡村课堂联动蓝天救援队普及防溺水实操。三是**构建市县线上矩阵**，推出本土家教微短剧和心理科普短视频，村社微信群每日推送育儿贴士。截至 6 月底，开展线下活动 623 场，完成全年任务 89%，覆盖家长 52278 人次，完成全年任务 186.7%，多部门协同打通家校社育人链条。

**临湘市：“贷”动创业活水，赋能经济发展。**把创业担保贷款作为助企纾困、赋能创业的关键抓手，创新推出“三剑护道”工作法。**一剑扬名：**联合多部门组建服务专班，变“企业问政策”为“政策找企业”，开展政策宣讲4次，走访创业主体50余家次，精准帮扶小微企业21家、个体工商户7家。**二剑立身：**优化办理流程，实现“上门办、即时审、快速结”，累计发放贷款6520万元，贴息资金同步到位，超额完成全年任务。**三剑筑基：**坚持“输血”与“造血”并重，推动“一企一策”，同步嵌入创业指导、管理辅导、用工合规培训等增值服务，解读产业扶持、稳岗就业等配套政策，引导创业主体融入特色产业链条，提升可持续发展能力。

- 附件：1.省级十大重点民生实项目6月推进情况统计表  
2.市级十大重点民生实项目6月推进情况统计表  
3.2026年6月民生实事平台信息上传情况表

岳阳市实现好惠民生增福祉的期盼工作专班办公室  
(岳阳市人力资源和社会保障局代章)

2026年6月30日

附件1

省级十大重点民生实事项目6月推进情况统计表

| 序号 | 项目名称 | 项目主要任务                  | 指标                       | 单位   | 推进情况    | 全市       | 岳阳楼区     | 云溪区     | 君山区     | 岳阳县     | 华容县     | 湘阴县     | 平江县     | 岳阳经开区  | 屈原管理区   | 南湖新区    | 汨罗市     | 临湘市     | 城陵矶新港区 | 市本级     |
|----|------|-------------------------|--------------------------|------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 1  | 幼有所育 | (1) 提高优生优育服务水平          | 产前筛查率、新生儿疾病筛查率达90%以上     | %    | 指标      | 90.00    | 90.00    | 90.00   | 90.00   | 90.00   | 90.00   | 90.00   | 90.00   | /      | 90.00   | 90.00   | 90.00   | 90.00   | /      |         |
|    |      |                         |                          |      | 数量      | 正在推进     | 4035.00  | 104.00  | 43.00   | 621.00  | 730.00  | 777.00  | 2412.00 | /      | 100.00  | 67.00   | 991.00  | 695.00  | /      |         |
|    |      |                         |                          |      | 进度      | 100.93%  | 101.03%  | 93.69%  | 95.56%  | 99.52%  | 96.18%  | 100.00% | 105.10% | /      | 100.00% | 100.00% | 99.30%  | 98.16%  | /      |         |
|    |      |                         | 定点医院分娩医保政策范围内费用个人“零自付”   | %    | 指标      | 100.00   | 100.00   | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | /      | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00  | /      |         |
|    |      |                         |                          |      | 数量      | 正在推进     | 正在推进     | 正在推进    | 正在推进    | 正在推进    | 正在推进    | 正在推进    | 正在推进    | /      | 正在推进    | 正在推进    | 正在推进    | 正在推进    | /      |         |
|    |      |                         |                          |      | 进度      | 100.00%  | 100.00%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | /      | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | /      |         |
|    |      | (2) 关爱未成年人成长            | 开展700场心理健康和家庭教育指导“向阳花”活动 | 场（次） | 指标      | 700.00   | 145.00   | 20.00   | 20.00   | 80.00   | 60.00   | 70.00   | 135.00  | /      | 25.00   | 15.00   | 60.00   | 70.00   | /      |         |
|    |      |                         |                          |      | 数量      | 623.00   | 123.00   | 30.00   | 12.00   | 83.00   | 67.00   | 60.00   | 93.00   | /      | 15.00   | 12.00   | 57.00   | 71.00   | /      |         |
|    |      |                         |                          |      | 进度      | 89.00%   | 84.83%   | 150.00% | 60.00%  | 103.75% | 111.67% | 85.71%  | 68.89%  | /      | 60.00%  | 80.00%  | 95.00%  | 101.43% | /      |         |
|    |      |                         | 培育7个省级职工子女托育托管服务点        | 个    | 指标      | 7.00     | 1.00     | /       | /       | 1.00    | 1.00    | 1.00    | 1.00    | /      | /       | /       | 1.00    | 1.00    | /      |         |
|    |      |                         |                          |      | 数量      | 正在推进     | 正在推进     | /       | /       | 正在推进    | 正在推进    | 正在推进    | 正在推进    | /      | /       | /       | 正在推进    | 正在推进    | /      |         |
|    |      |                         |                          |      | 进度      | 65.53%   | 65.00%   | /       | /       | 65.00%  | 65.00%  | 65.00%  | 65.50%  | /      | /       | /       | 68.00%  | 65.20%  | /      |         |
| 2  | 学有所教 | (3) 扩充优质普通高中公办学位4580个   | 个                        | 指标   | 4580.00 | 850.00   | 210.00   | 100.00  | 410.00  | 730.00  | 770.00  | 430.00  | /       | /      | /       | /       | 210.00  | 460.00  | /      | 410.00  |
|    |      |                         |                          | 数量   | 2828.00 | 610.00   | 105.00   | 56.00   | 205.00  | 459.00  | 385.00  | 310.00  | /       | /      | /       | /       | 122.00  | 360.00  | /      | 216.00  |
|    |      |                         |                          | 进度   | 61.75%  | 71.76%   | 50.00%   | 56.00%  | 50.00%  | 62.88%  | 50.00%  | 72.09%  | /       | /      | /       | /       | 58.10%  | 78.26%  | /      | 52.68%  |
|    |      | (4) 提质升级82所中小学校食堂       | 所                        | 指标   | 82.00   | 7.00     | 9.00     | 4.00    | 9.00    | 8.00    | 9.00    | 8.00    | /       | 6.00   | 3.00    | 6.00    | 11.00   | /       | 2.00   |         |
|    |      |                         |                          | 数量   | 正在推进    | 正在推进     | 正在推进     | 正在推进    | 正在推进    | 正在推进    | 正在推进    | 正在推进    | /       | 正在推进   | 正在推进    | 正在推进    | 正在推进    | /       | 正在推进   |         |
|    |      |                         |                          | 进度   | 67.79%  | 62.86%   | 62.22%   | 95.00%  | 60.00%  | 60.00%  | 69.44%  | 69.38%  | /       | 80.00% | 60.00%  | 60.00%  | 74.55%  | /       | 60.00% |         |
|    |      | (5) 新增省属高校校舍面积          | 平方米                      | 指标   | /       | /        | /        | /       | /       | /       | /       | /       | /       | /      | /       | /       | /       | /       | /      |         |
|    |      |                         |                          | 数量   | /       | /        | /        | /       | /       | /       | /       | /       | /       | /      | /       | /       | /       | /       | /      |         |
|    |      |                         |                          | 进度   | /       | /        | /        | /       | /       | /       | /       | /       | /       | /      | /       | /       | /       | /       | /      |         |
| 3  | 劳有所得 | (6) 促进高质量充分就业           | 新增城镇就业5.9万人              | 人    | 指标      | 59000.00 | 16200.00 | 4500.00 | 2500.00 | 6000.00 | 5200.00 | 5000.00 | 6100.00 | /      | 1500.00 | 1200.00 | 6000.00 | 4800.00 | /      |         |
|    |      |                         |                          |      | 数量      | 35570.00 | 8079.00  | 2772.00 | 1507.00 | 4059.00 | 2469.00 | 2471.00 | 5611.00 | /      | 761.00  | 665.00  | 3471.00 | 3705.00 | /      |         |
|    |      |                         |                          |      | 进度      | 60.29%   | 49.87%   | 61.60%  | 60.28%  | 67.65%  | 47.48%  | 49.42%  | 91.98%  | /      | 50.73%  | 55.42%  | 57.85%  | 77.19%  | /      |         |
|    |      |                         | 建设培育大学生创业孵化基地            | 个    | 指标      | /        | /        | /       | /       | /       | /       | /       | /       | /      | /       | /       | /       | /       | /      |         |
|    |      |                         |                          |      | 数量      | /        | /        | /       | /       | /       | /       | /       | /       | /      | /       | /       | /       | /       | /      |         |
|    |      |                         |                          |      | 进度      | /        | /        | /       | /       | /       | /       | /       | /       | /      | /       | /       | /       | /       | /      |         |
|    |      |                         | 发放创业担保贷款6.85亿元           | 万元   | 指标      | 68500.00 | 6000.00  | 3500.00 | 3000.00 | 9500.00 | 7000.00 | 9500.00 | 9500.00 | /      | 2000.00 | 3000.00 | 9500.00 | 6000.00 | /      |         |
|    |      |                         |                          |      | 数量      | 36984.76 | 1898.00  | 1370.00 | 1815.00 | 7247.02 | 5273.00 | 3740.74 | 4350.00 | /      | 1300.00 | 1529.00 | 3917.00 | 4545.00 | /      |         |
|    |      |                         |                          |      | 进度      | 53.99%   | 31.63%   | 39.14%  | 60.50%  | 76.28%  | 75.33%  | 39.38%  | 45.79%  | /      | 65.00%  | 50.97%  | 41.23%  | 75.75%  | /      |         |
|    |      |                         | 稳岗扩岗专项贷款                 | 亿元   | 指标      | /        | /        | /       | /       | /       | /       | /       | /       | /      | /       | /       | /       | /       | /      |         |
|    |      |                         |                          |      | 数量      | /        | /        | /       | /       | /       | /       | /       | /       | /      | /       | /       | /       | /       | /      |         |
|    |      |                         |                          |      | 进度      | /        | /        | /       | /       | /       | /       | /       | /       | /      | /       | /       | /       | /       | /      |         |
|    |      | (7) 开展“技兴三湘 一人一技”职业技能培训 | 培训2.39万人次                | 人    | 指标      | 23900.00 | 2142.00  | 610.00  | 620.00  | 1740.00 | 1890.00 | 1650.00 | 2220.00 | /      | 80.00   | 900.00  | 1650.00 | 1670.00 | /      | 8728.00 |
|    |      |                         |                          |      | 数量      | 9246.00  | 963.00   | 324.00  | 117.00  | 794.00  | 332.00  | 471.00  | 739.00  | /      | 50.00   | 453.00  | 950.00  | 629.00  | /      | 3424.00 |
|    |      |                         |                          |      | 进度      | 42.34%   | 44.96%   | 53.11%  | 40.16%  | 45.63%  | 50.21%  | 36.06%  | 33.29%  | /      | 62.50%  | 50.33%  | 57.58%  | 37.66%  | /      | 39.23%  |

| 序号 | 项目名称 | 项目主要任务                                        | 指标                            | 单位  | 推进情况 | 全市            | 岳阳楼区           | 云溪区           | 君山区           | 岳阳县           | 华容县           | 湘阴县           | 平江县           | 岳阳经开区 | 屈原管理区          | 南湖新区           | 汨罗市           | 临湘市           | 城陵矶新港区 | 市本级 |
|----|------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|-----|
| 4  | 病有所医 | (8) 提升城乡居民基本公共卫生服务水平（家庭医生签约服务目标人群数不少于154.1万人） |                               | 万人  | 指标   | 154.10        | 24.51          | 4.84          | 6.74          | 17.18         | 16.98         | 19.05         | 30.04         | /     | 2.58           | 2.18           | 17.14         | 12.86         | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 数量   | 79.30         | 12.80          | 2.60          | 3.54          | 8.77          | 9.14          | 9.53          | 15.30         | /     | 1.35           | 1.10           | 8.57          | 6.60          | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 进度   | 61.34%        | 61.78%         | 62.98%        | 62.02%        | 60.84%        | 63.06%        | 60.02%        | 60.75%        | /     | 61.86%         | 60.37%         | 60.00%        | 61.06%        | /      |     |
|    |      | (9) 提升基层医疗卫生服务能力                              | 培训乡村医生291人                    | 人   | 指标   | 291.00        | 6.00           | 7.00          | 11.00         | 34.00         | 33.00         | 44.00         | 98.00         | /     | 5.00           | /              | 30.00         | 23.00         | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 数量   | 151.00        | 3.00           | 4.00          | 6.00          | 17.00         | 18.00         | 23.00         | 50.00         | /     | 3.00           | /              | 15.00         | 12.00         | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 进度   | 62.54%        | 60.00%         | 65.71%        | 63.64%        | 60.00%        | 63.64%        | 61.82%        | 60.82%        | /     | 68.00%         | /              | 60.00%        | 61.74%        | /      |     |
|    |      |                                               | 建设县城医疗卫生次中心1个                 | 个   | 指标   | 1.00          | /              | /             | 1.00          | /             | /             | /             | /             | /     | /              | /              | /             | /             | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 数量   | 正在推进          | /              | /             | 正在推进          | /             | /             | /             | /             | /     | /              | /              | /             | /             | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 进度   | 60.00%        | /              | /             | 60.00%        | /             | /             | /             | /             | /     | /              | /              | /             | /             | /      |     |
| 5  | 老有所养 | (10) 开展“三湘怡养”提升行动                             | 建设200张“时光守护”床位                | 张   | 指标   | 200.00        | /              | /             | /             | /             | /             | /             | /             | /     | /              | /              | 100.00        | 100.00        | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 数量   | 正在推进          | /              | /             | /             | /             | /             | /             | /             | /     | /              | /              | 正在推进          | 正在推进          | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 进度   | 60.00%        | /              | /             | /             | /             | /             | /             | /             | /     | /              | /              | 60.00%        | 60.00%        | /      |     |
|    |      |                                               | 建设2个老年认知障碍照护友好社区              | 个   | 指标   | 2.00          | 1.00           | /             | /             | /             | /             | 1.00          | /             | /     | /              | /              | /             | /             | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 数量   | 正在推进          | 正在推进           | /             | /             | /             | /             | 正在推进          | /             | /     | /              | /              | /             | /             | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 进度   | 68.00%        | 66.00%         | /             | /             | /             | /             | 70.00%        | /             | /     | /              | /              | /             | /             | /      |     |
|    |      | (11) 建立城乡居民养老保险参保群体中低保户等困难群体丧葬补助金制度           |                               | 元/人 | 指标   | 不低于1200       | 不低于1200        | 不低于1200       | 不低于1200       | 不低于1200       | 不低于1200       | 不低于1200       | 不低于1200       | /     | 不低于1200        | /              | 不低于1200       | 不低于1200       | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 数量   | 正在推进          | 正在推进           | 正在推进          | 正在推进          | 正在推进          | 正在推进          | 正在推进          | 正在推进          | /     | 正在推进           | /              | 正在推进          | 正在推进          | /      |     |
| 6  | 住有所居 | (12) 建设“和美湘村”                                 | 建设“和美湘村”15个                   | 个   | 指标   | 15.00         | 1.00           | 1.00          | 1.00          | 2.00          | 1.00          | 2.00          | 2.00          | /     | 1.00           | /              | 2.00          | 2.00          | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 数量   | 正在推进          | 正在推进           | 正在推进          | 正在推进          | 正在推进          | 正在推进          | 正在推进          | 正在推进          | /     | 正在推进           | /              | 正在推进          | 正在推进          | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 进度   | 59.45%        | 59.00%         | 58.00%        | 60.00%        | 59.50%        | 59.00%        | 60.00%        | 58.00%        | /     | 61.00%         | /              | 59.00%        | 61.00%        | /      |     |
|    |      |                                               | 建设长株潭生态绿心地区“和美湘村”             | 个   | 指标   | /             | /              | /             | /             | /             | /             | /             | /             | /     | /              | /              | /             | /             | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 数量   | /             | /              | /             | /             | /             | /             | /             | /             | /     | /              | /              | /             | /             | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 进度   | /             | /              | /             | /             | /             | /             | /             | /             | /     | /              | /              | /             | /             | /      |     |
|    |      | (13) 开展切坡建房地质灾害隐患治理4500户                      |                               | 户   | 指标   | 4500.00       | 61.00          | 12.00         | /             | 1106.00       | 280.00        | 200.00        | 1478.00       | /     | /              | 3.00           | 620.00        | 740.00        | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 数量   | 3080.00       | 39.00          | 9.00          | /             | 847.00        | 192.00        | 130.00        | 916.00        | /     | /              | 3.00           | 440.00        | 504.00        | /      |     |
| 7  | 弱有所扶 | (14) 提高困难群体救助标准                               | 城乡低保指导标准分别不低于770元/月和520元/月    | 元/月 | 指标   | 770元/月        | 770元/月         | 770元/月        | 770元/月        | 770元/月        | 770元/月        | 770元/月        | 770元/月        | /     | 于770元/月        | 770元/月         | 770元/月        | 770元/月        | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 数量   | 正在推进          | 正在推进           | 正在推进          | 正在推进          | 正在推进          | 正在推进          | 正在推进          | 正在推进          | /     | 正在推进           | 正在推进           | 正在推进          | 正在推进          | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 进度   | 100.00%       | 100.00%        | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       | /     | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       | 100.00%       | /      |     |
|    |      |                                               | 残疾人两项补贴均提高到110元/月             | 元/月 | 指标   | 高到110元        | 高到110元         | 高到110元        | 高到110元        | 高到110元        | 高到110元        | 高到110元        | 高到110元        | /     | 高到110元         | 高到110元         | 高到110元        | 高到110元        | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 数量   | 正在推进          | 正在推进           | 正在推进          | 正在推进          | 正在推进          | 正在推进          | 正在推进          | 正在推进          | /     | 正在推进           | 正在推进           | 正在推进          | 正在推进          | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 进度   | 100.00%       | 100.00%        | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       | /     | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       | 100.00%       | /      |     |
|    |      |                                               | 散居和集中供养孤儿分别提高到1250元/月和1800元/月 | 元/月 | 指标   | 50元/月和1250元/月 | 1250元/月和250元/月 | 250元/月和250元/月 | 250元/月和250元/月 | 250元/月和250元/月 | 250元/月和250元/月 | 250元/月和250元/月 | 250元/月和250元/月 | /     | 1250元/月和250元/月 | 1250元/月和250元/月 | 250元/月和250元/月 | 250元/月和250元/月 | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 数量   | 正在推进          | 正在推进           | 正在推进          | 正在推进          | 正在推进          | 正在推进          | 正在推进          | 正在推进          | /     | 正在推进           | 正在推进           | 正在推进          | 正在推进          | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 进度   | 100.00%       | 100.00%        | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       | 100.00%       | /     | 100.00%        | 100.00%        | 100.00%       | 100.00%       | /      |     |
|    |      | (15) 实施残疾人关爱行动                                | 康复救助残疾儿童1900人                 | 人   | 指标   | 1900.00       | 434.00         | 52.00         | 48.00         | 255.00        | 210.00        | 120.00        | 330.00        | /     | 5.00           | 18.00          | 200.00        | 228.00        | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 数量   | 1471.00       | 318.00         | 57.00         | 68.00         | 227.00        | 166.00        | 81.00         | 287.00        | /     | 8.00           | 18.00          | 108.00        | 133.00        | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 进度   | 77.42%        | 73.27%         | 109.62%       | 141.67%       | 89.02%        | 79.05%        | 67.50%        | 86.97%        | /     | 160.00%        | 100.00%        | 54.00%        | 58.33%        | /      |     |
|    |      |                                               | 残疾人托养服务1817人                  | 人   | 指标   | 1817.00       | 411.00         | 102.00        | 59.00         | 220.00        | 124.00        | 190.00        | 373.00        | /     | 37.00          | 31.00          | 168.00        | 102.00        | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 数量   | 1356.45       | 282.00         | 68.00         | 50.00         | 169.00        | 100.45        | 137.00        | 330.00        | /     | 26.00          | 23.00          | 112.00        | 59.00         | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 进度   | 79.84%        | 78.03%         | 66.67%        | 89.32%        | 76.82%        | 86.71%        | 80.47%        | 91.93%        | /     | 79.19%         | 81.94%         | 76.67%        | 70.49%        | /      |     |
|    |      | 提供2990人次残疾人就业服务                               |                               | 人   | 指标   | 2990.00       | 340.00         | 166.00        | 157.00        | 366.00        | 342.00        | 360.00        | 422.00        | /     | 120.00         | 40.00          | 350.00        | 327.00        | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 数量   | 2191.00       | 198.00         | 134.00        | 143.00        | 286.00        | 276.00        | 230.00        | 296.00        | /     | 70.00          | 31.00          | 280.00        | 247.00        | /      |     |
|    |      |                                               |                               |     | 进度   | 73.28%        | 58.24%         | 80.72%        | 91.08%        | 78.14%        | 80.70%        | 63.89%        | 70.14%        | /     | 58.33%         | 77.50%         | 80.00%        | 75.54%        | /      |     |

| 序号                                                   | 项目名称 | 项目主要任务                                                      | 指标                                | 单位     | 推进情况     | 全市     | 岳阳楼区    | 云溪区     | 君山区     | 岳阳县    | 华容县    | 湘阴县     | 平江县    | 岳阳经开区  | 屈原管理区  | 南湖新区   | 汨罗市    | 临湘市    | 城陵矶新港区  | 市本级      |  |
|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|--|
| 8                                                    | 急有所助 | (16) 提升全省公共安全智慧安防水平                                         | 高速公路智慧安防建设                        | 套      | 指标       | /      | /       | /       | /       | /      | /      | /       | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /       |          |  |
|                                                      |      |                                                             |                                   |        | 数量       | /      | /       | /       | /       | /      | /      | /       | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /       |          |  |
|                                                      |      |                                                             |                                   |        | 进度       | /      | /       | /       | /       | /      | /      | /       | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /       |          |  |
|                                                      |      |                                                             | 城市快速路（高架）、国道公路、农村地区道路智慧安防建设       | 处      | 指标       | /      | /       | /       | /       | /      | /      | /       | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /       | /        |  |
|                                                      |      |                                                             |                                   |        | 数量       | /      | /       | /       | /       | /      | /      | /       | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /       | /        |  |
|                                                      |      |                                                             |                                   |        | 进度       | /      | /       | /       | /       | /      | /      | /       | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /       | /        |  |
|                                                      |      | (17) 持续推进数字便民                                               | 全省新增上线应用15个“高效办成一件事”重点事项          | 个      | 指标       | 15.00  | 15.00   | 15.00   | 15.00   | 15.00  | 15.00  | 15.00   | 15.00  | 15.00  | /      | 15.00  | /      | 15.00  | 15.00   | /        |  |
|                                                      |      |                                                             |                                   |        | 数量       | 正在推进   | 正在推进    | 正在推进    | 正在推进    | 正在推进   | 正在推进   | 正在推进    | 正在推进   | 正在推进   | /      | 正在推进   | /      | 正在推进   | 正在推进    | /        |  |
|                                                      |      |                                                             |                                   |        | 进度       | 74.00% | 74.00%  | 74.00%  | 74.00%  | 74.00% | 74.00% | 74.00%  | 74.00% | 74.00% | /      | 74.00% | /      | 74.00% | 74.00%  | /        |  |
|                                                      |      |                                                             | 各市州完成100个“湘易办”高频事项体验优化            | 个      | 指标       | 100.00 | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 100.00 | 100.00 | 100.00  | 100.00 | 100.00 | /      | 100.00 | /      | 100.00 | 100.00  | /        |  |
|                                                      |      |                                                             |                                   |        | 数量       | 正在推进   | 正在推进    | 正在推进    | 正在推进    | 正在推进   | 正在推进   | 正在推进    | 正在推进   | 正在推进   | /      | 正在推进   | /      | 正在推进   | 正在推进    | /        |  |
|                                                      |      |                                                             |                                   |        | 进度       | 50.00% | 50.00%  | 50.00%  | 50.00%  | 50.00% | 50.00% | 50.00%  | 50.00% | 50.00% | /      | 50.00% | /      | 50.00% | 50.00%  | /        |  |
| 拓展完善社保卡“一卡通”应用场景。推动实现通过社保卡发放公积金；推动社保卡与残疾人证“卡证合一”；全省电 | %    | 指标                                                          | 69.00                             | 69.00  | 69.00    | 69.00  | 69.00   | 69.00   | 69.00   | 69.00  | 69.00  | 69.00   | /      | 69.00  | /      | 69.00  | 69.00  | /      |         |          |  |
|                                                      |      | 数量                                                          | 正在推进                              | 正在推进   | 正在推进     | 正在推进   | 正在推进    | 正在推进    | 正在推进    | 正在推进   | 正在推进   | /       | 正在推进   | /      | 正在推进   | 正在推进   | /      |        |         |          |  |
|                                                      |      | 进度                                                          | 73.41%                            | 73.41% | 73.41%   | 73.41% | 73.41%  | 73.41%  | 73.41%  | 73.41% | 73.41% | /       | 73.41% | /      | 73.41% | 73.41% | /      |        |         |          |  |
| 9                                                    | 难有所帮 | (18) 开展“以旧换新”提振消费行动                                         | 万元                                | 指标     | 67300.00 | /      | /       | /       | /       | /      | /      | /       | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /       | 67300.00 |  |
|                                                      |      |                                                             |                                   | 数量     | 24701.41 | /      | /       | /       | /       | /      | /      | /       | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /       | 24701.41 |  |
|                                                      |      |                                                             |                                   | 进度     | 36.70%   | /      | /       | /       | /       | /      | /      | /       | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /       | 36.70%   |  |
|                                                      |      |                                                             | (19) 开展流动供销便民服务（流动供销服务乡村网点不少于80个） | 个      | 指标       | 80.00  | 1.00    | 1.00    | 3.00    | 12.00  | 10.00  | 10.00   | 20.00  | /      | /      | /      | /      | 11.00  | 12.00   | /        |  |
|                                                      |      |                                                             |                                   |        | 数量       | 74.00  | 2.00    | 1.00    | 3.00    | 10.00  | 9.00   | 10.00   | 19.00  | /      | /      | /      | /      | 8.00   | 12.00   | /        |  |
|                                                      |      |                                                             |                                   |        | 进度       | 92.50% | 200.00% | 100.00% | 100.00% | 83.33% | 90.00% | 100.00% | 95.00% | /      | /      | /      | /      | 72.73% | 100.00% | /        |  |
|                                                      |      | (20) 为外卖骑手等户外劳动者新建“爱心驿站”80家                                 | 家                                 | 指标     | 80.00    | 25.00  | 3.00    | 3.00    | 5.00    | 8.00   | 9.00   | 9.00    | /      | 2.00   | 3.00   | 5.00   | 8.00   | /      |         |          |  |
|                                                      |      |                                                             |                                   | 数量     | 正在推进     | 正在推进   | 正在推进    | 正在推进    | 正在推进    | 正在推进   | 正在推进   | 正在推进    | 正在推进   | /      | 正在推进   | 正在推进   | 正在推进   | 正在推进   | /       |          |  |
|                                                      |      |                                                             |                                   | 进度     | 81.35%   | 62.40% | 90.00%  | 75.00%  | 90.00%  | 90.00% | 70.00% | 100.00% | /      | 60.00% | 70.00% | 90.00% | 97.50% | /      |         |          |  |
| 10                                                   | 愁有所解 | (21) 提升农村水源保障及灌溉能力                                          | 新增蓄水能力423万方                       | 万方     | 指标       | 423.00 | 48.90   | 2.30    | 5.20    | 78.40  | 10.70  | 76.00   | /      | 1.00   | /      | 64.70  | 78.60  | /      |         |          |  |
|                                                      |      |                                                             |                                   |        | 数量       | 294.77 | 44.00   | 1.50    | 3.64    | 50.96  | 6.96   | 37.20   | 51.82  | /      | 0.60   | /      | 46.50  | 51.60  | /       |          |  |
|                                                      |      |                                                             |                                   |        | 进度       | 69.69% | 89.98%  | 65.00%  | 70.00%  | 65.00% | 65.00% | 65.03%  | 68.18% | /      | 60.00% | /      | 71.87% | 65.65% | /       |          |  |
|                                                      |      |                                                             | 恢复和改善灌溉面积2.75万亩                   | 万亩     | 指标       | 2.75   | 0.01    | 0.01    | 0.01    | 0.04   | 0.05   | 0.04    | 0.01   | /      | /      | /      | 0.05   | 2.53   | /       |          |  |
|                                                      |      |                                                             |                                   |        | 数量       | 1.80   | 0.01    | 0.01    | 0.01    | 0.02   | 0.03   | 0.02    | 0.01   | /      | /      | /      | 0.03   | 1.65   | /       |          |  |
|                                                      |      |                                                             |                                   |        | 进度       | 65.33% | 68.00%  | 65.60%  | 66.40%  | 65.07% | 65.00% | 65.87%  | 68.00% | /      | /      | /      | 63.00% | 65.35% | /       |          |  |
|                                                      |      | (22) 巩固提升城乡电网（巩固提升10千伏及以下农村配电网、35-110千伏及以下农村主电网、10千伏及以下城配网） | 万元                                | 指标     | 20150.00 | /      | /       | /       | /       | /      | /      | /       | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /       | 20150.00 |  |
|                                                      |      |                                                             |                                   | 数量     | 11981.00 | /      | /       | /       | /       | /      | /      | /       | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /       | 11981.00 |  |
|                                                      |      |                                                             |                                   | 进度     | 59.46%   | /      | /       | /       | /       | /      | /      | /       | /      | /      | /      | /      | /      | /      | /       | 59.46%   |  |
| (23) 推进农村网络通信提质升级（新建339个农村4G、5G基站）                   | 个    | 指标                                                          | 339.00                            | /      | /        | /      | /       | /       | /       | /      | /      | /       | /      | /      | /      | /      | /      | /      | 339.00  |          |  |
|                                                      |      | 数量                                                          | 289.00                            | /      | /        | /      | /       | /       | /       | /      | /      | /       | /      | /      | /      | /      | /      | /      | 289.00  |          |  |
|                                                      |      | 进度                                                          | 85.25%                            | /      | /        | /      | /       | /       | /       | /      | /      | /       | /      | /      | /      | /      | /      | /      | 85.25%  |          |  |

附件 2

2026 年 6 月市级重点民生实事项目进度表

| 序号 | 项目名称及指标任务               |                      | 单位 | 推进情况 | 全 市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 平江县 | 岳阳县 | 华容县 | 湘阴县 | 临湘市 | 汨罗市 | 岳阳楼<br>区 | 云溪区 | 君山区 | 屈原<br>管理区 | 岳阳<br>经开区 | 南湖新<br>区 | 临港<br>高新区 |
|----|-------------------------|----------------------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1  | 县域普通高中办学条件<br>提质改造 10 所 |                      | 所  | 指标   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 2   | 1   | 2   | 3   | 1   | /        | /   | /   | /         | /         | /        | /         |
|    |                         |                      |    | 数量   | 推进                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 推进  | 推进  | 推进  | 推进  | 完成  | 完成  | /        | /   | /   | /         | /         | /        | /         |
|    |                         |                      |    | 进度   | 总体形象进度 73.25%。具体情况：<br>1. 平江县形象进度 57%。平江县第二中学教师公租房项目，目前主体完工。2. 岳阳县形象进度 67.5%。岳阳县第二中学进度 45 %，已签订施工合同，现正在加紧施工建设；岳阳县第三中学进度 90%，已完成学生课桌椅、空调、学生床铺、智慧黑板的采购与安装工作，校园维修改造项目已签订施工合同。3. 华容县形象进度 70%。华容县第一中学提质改造，新建华容一中三栋五层高中教学楼，总投资 7132 万元，已支付资金 4450 万元，已完成三层教学楼主体建设，启动校园提质改造二期工程的招标。4. 湘阴县形象进度 45%。湘阴县一中和湘阴二中改善县域普通高中基本办学条件，湘阴二中项目进度 45%，目前已完成图纸设计、预算造价，全部经济性评审资料已整理汇总完毕并报送住建局，待部门盖章确认；湘阴一中项目进度 45%，县政府主要领导已批示，更换一中教学一体机 75 台正在做预算，球场提质改造项目正在办理立项手续，提质改造一中北栋教学楼已进入设计预算环节。5. 临湘市形象进度 100%。临湘市第二中学风雨棚维修改造项目，已完成建设；临湘市第二中学学生运动场及篮球场维修改造项目校，已完成建设；临湘市第五中学教学楼设备购置项目，已完成建设。6. 汨罗市形象进度 100%。汨罗市第二中学教学楼改造及设备添置项目，已完成教学楼屋面、墙面及水电线路改造，添置学生课桌椅等。 |     |     |     |     |     |     |          |     |     |           |           |          |           |
| 2  | 提升<br>城市<br>能级          | 海绵城市人<br>行道改造 4<br>条 | 条  | 指标   | 1. 巴陵西路（云梦路-德胜北路）；2. 狮子山路（岳阳大道-珍珠山路）；3. 白杨坡路（岳阳大道-南湖游路）；4. 邕园路（求索路-南湖宾馆）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |     |     |     |          |     |     |           |           |          |           |
|    |                         |                      |    | 数量   | 总体形象进度 40%。具体情况：岳阳市主城区 4 条道路人行道海绵城市改造工程的前期手续及招投标工作已完成，施工单位已进场施工。由于本月高考、学考及中考，根据要求巴陵西路，狮子山，白杨坡路暂不能施工。其中邕园路形象进度 30%，已完成部分人行道面层。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |     |     |     |     |          |     |     |           |           |          |           |
|    |                         |                      |    | 进度   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     |     |     |     |          |     |     |           |           |          |           |
|    | 地下管网改<br>新建 7 条         |                      | 条  | 指标   | 1. 罗家坡片区长山路；2. 健康路；3. 科技路；4. 青年东路；5. 通海路；6. 白石岭路；7. 虎心堂路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |     |     |     |     |          |     |     |           |           |          |           |
|    |                         |                      |    | 数量   | 总体形象进度 45%。具体情况：已完成服务类合同签订，初步设计文件批复、地勘成果资料、管网普查成果资料、施工图审查、财评预算报告，项目公开招标确定施工单位并签订合同；现场临时设施已完成，开工条件审查、施工许可证发放已完成；长山路管网更新改造进度完成进度 10%、健康路管网更新改造完成进度 20%、白石岭路配到道路进场前准备工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |     |     |     |          |     |     |           |           |          |           |
|    |                         |                      |    | 进度   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     |     |     |     |          |     |     |           |           |          |           |

| 序号 | 项目名称及指标任务                                     |                                  | 单位 | 推进情况 | 全 市                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 平江县    | 岳阳县    | 华容县    | 湘阴县    | 临湘市    | 汨罗市    | 岳阳楼<br>区 | 云溪区    | 君山区    | 屈原<br>管理区 | 岳阳<br>经开区 | 南湖新<br>区 | 临港<br>高新区 |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 2  | 提升<br>城市<br>能级                                | 水生态修复<br>工程                      | 项  | 指标   | 启动实施东风湖流域水生态修复工程（开展水生植物修复，栽植水生植物，建设拦鱼网、软围隔分区等分隔辅助设施；投放蓝绿藻控制生物制剂、底栖动物、鱼类，建设生态预处理系统、喷泉曝气机等）                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |        |        |        |          |        |        |           |           |          |           |
|    |                                               |                                  |    | 数量   | 总体进度 50%。具体情况：已完成可研、实施方案、初步设计、招投标等工作，已设立项目部，正在进行施工机械和人员调配。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |        |        |        |          |        |        |           |           |          |           |
|    |                                               |                                  |    | 进度   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |        |        |        |          |        |        |           |           |          |           |
| 3  | 推行全市职工和城乡居民生育住院医疗费用定额包干政策                     |                                  | %  | 指标   | 在落实定点医院分娩医保政策范围内费用个人“零自付”政策的同时，符合包干条件的女职工、居民人数不低于 75%进行包干结算                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |        |        |        |          |        |        |           |           |          |           |
|    |                                               |                                  |    | 数量   | 总体进度 100%，已超过 75%的目标任务。具体情况：目前，我局已经完全落实定点医院分娩医保政策范围内费用个人“零自付”政策，政策实施以来，我市女职工、女居民包干结算率已达 80.4%，总体进度已达 80%以上；已印发《岳阳市医疗保障局关于开展职工生育保险住院医疗费用定额包干支付试点工作的通知（试行）》（岳医保发〔2025〕25 号）及《岳阳市医疗保障局关于开展城乡居民生育保险住院医疗费用定额包干支付试点工作的通知》（岳医保发〔2026〕5 号）两个文件，制定了《岳阳市医疗保障局关于进一步明确生育保险住院医疗费用包干支付政策享受范围的通知》；自今年 3 月我市居民生育包干支付政策实施以来，全市参保女职工、女居民生育人数为 4561 人，参与包干支付的人数为 3666 人，包干结算率已达 80.4%。 |        |        |        |        |        |        |          |        |        |           |           |          |           |
|    |                                               |                                  |    | 进度   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |        |        |        |          |        |        |           |           |          |           |
| 4  | 推 行 孕<br>前、孕期、<br>产后出生<br>缺陷免费<br>筛查及诊<br>断服务 | 致畸基因筛<br>查 24000 人               | 人  | 指标   | 24000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5840   | 2080   | 1930   | 2670   | 1730   | 2270   | 5530     | 560    | 600    | 430       | /         | 360      | /         |
|    |                                               |                                  |    | 数量   | 13843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3277   | 1169   | 1085   | 1499   | 1284   | 1276   | 3159     | 314    | 337    | 241       |           | 202      |           |
|    |                                               |                                  |    | 进度   | 57.68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56.11% | 56.20% | 56.22% | 56.14% | 74.22% | 56.21% | 57.12%   | 56.07% | 56.17% | 56.05%    |           | 56.11%   |           |
|    |                                               | 产前诊断服<br>务 900 人                 | 人  | 指标   | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 220    | 80     | 70     | 100    | 60     | 90     | 210      | 20     | 20     | 20        | /         | 10       | /         |
|    |                                               |                                  |    | 数量   | 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112    | 53     | 38     | 52     | 36     | 48     | 109      | 12     | 11     | 11        |           | 5        |           |
|    |                                               |                                  |    | 进度   | 54.11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50.91% | 66.25% | 54.29% | 52%    | 60%    | 53.33% | 51.90%   | 60%    | 55%    | 55%       |           | 50%      |           |
|    |                                               | 高致死性新生<br>儿遗传病筛<br>查达到 90%<br>以上 | %  | 指标   | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90%    | 90%    | 90%    | 90%    | 90%    | 90%    | 90%      | 90%    | 90%    | 90%       | /         | 90%      | /         |
|    |                                               |                                  |    | 数量   | 8221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1974   | 703    | 657    | 903    | 586    | 858    | 1884     | 190    | 206    | 141       | /         | 119      | /         |
|    |                                               |                                  |    | 进度   | 99.43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99.40% | 100%   | 100%   | 97.73% | 98.99% | 99.31% | 100%     | 100%   | 100%   | 98.60%    | /         | 100%     | /         |

| 序号 | 项目名称及指标任务                     |                   | 单位 | 推进情况 | 全 市                                                                                                                                                                                                                                        | 平江县    | 岳阳县    | 华容县    | 湘阴县    | 临湘市    | 汨罗市    | 岳阳楼<br>区 | 云溪区    | 君山区    | 屈原<br>管理区 | 岳阳<br>经开区 | 南湖新<br>区 | 临港<br>高新<br>区 |
|----|-------------------------------|-------------------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 5  | 更新住宅老旧电梯 82 台                 |                   | 台  | 指标   | 82                                                                                                                                                                                                                                         | 7      | /      | /      | /      | /      | 7      | 66       | /      | /      | /         | /         | /        | /             |
|    |                               |                   |    | 数量   | 43                                                                                                                                                                                                                                         | 7      |        |        |        |        | 3      | 33       |        |        |           |           |          |               |
|    |                               |                   |    | 进度   | 52.4%                                                                                                                                                                                                                                      | 100%   |        |        |        |        | 42.9%  | 50.0%    |        |        |           |           |          |               |
| 6  | 开展农村村民自建桥梁安全隐患排查整治行动，共 1015 座 |                   | 座  | 指标   | 1015                                                                                                                                                                                                                                       | 391    | 110    | 64     | 65     | 110    | 90     | 18       | 50     | 99     | 18        | /         | /        | /             |
|    |                               |                   |    | 数量   | 426                                                                                                                                                                                                                                        | 122    | 35     | 32     | 20     | 75     | 56     | 9        | 37     | 22     | 18        |           |          |               |
|    |                               |                   |    | 进度   | 总体形象进度 62%。具体情况：已完成安全隐患桥梁整治 426 座，其他相关工作有序进行。屈原管理区年度整治任务全部完成，岳阳县、华容县、湘阴县、汨罗市、岳阳楼区、云溪区所有隐患桥梁一桥一策已全部完成，维修加固、拆除重建设计已完成。平江县完成一桥一策 355 座，完成整治方案 221 座，中等，严重缺损完成设计 22 座，完成安全管控 405 座。临湘市、君山区隐患桥梁整治方案和桥梁设计完成 50%。各县市区均针对 18-25 日强降雨对严重缺损桥梁采取管控措施。 |        |        |        |        |        |        |          |        |        |           |           |          |               |
| 7  | 提高粮食产能                        | 高标准农田建设 39.26 万亩  | 万亩 | 指标   | 39.26                                                                                                                                                                                                                                      | 4.14   | 9.87   | 5.1    | 5.5    | 3.96   | 5      | 0.3      | 0.3    | 3.21   | 1.88      | /         | /        | /             |
|    |                               |                   |    | 数量   | 25.72                                                                                                                                                                                                                                      | 2.9    | 4.94   | 4.08   | 4.13   | 2.38   | 4      | 0.18     | 0.21   | 1.61   | 1.32      |           |          |               |
|    |                               |                   |    | 进度   | 68%                                                                                                                                                                                                                                        | 75%    | 55%    | 90%    | 75%    | 60%    | 80%    | 70%      | 70%    | 50%    | 70%       |           |          |               |
|    |                               | 水稻机插机抛作业 120 万亩   | 万亩 | 指标   | 120                                                                                                                                                                                                                                        | 24     | 18.5   | 12     | 14.5   | 15.5   | 16.5   | 1.7      | 0.3    | 3.5    | 13.5      | /         | /        | /             |
|    |                               |                   |    | 数量   | 87.22                                                                                                                                                                                                                                      | 20.56  | 13.79  | 6.62   | 8.59   | 12.08  | 13.67  | 0.75     | 0.26   | 3.08   | 7.82      | /         | /        | /             |
|    |                               |                   |    | 进度   | 72.68%                                                                                                                                                                                                                                     | 85.66% | 74.52% | 55.18% | 59.26% | 77.90% | 82.86% | 44.37%   | 85.92% | 88.03% | 57.91%    | /         | /        | /             |
| 8  | 文化惠民升级服务活动                    | 市美术馆艺术惠民展览活动      | 场  | 指标   | 全市 12 场                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |        |        |        |          |        |        |           |           |          |               |
|    |                               |                   |    | 数量   | 已完成 11 场                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |        |        |        |          |        |        |           |           |          |               |
|    |                               |                   |    | 进度   | 91.7%                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |        |        |        |          |        |        |           |           |          |               |
|    |                               | 市巴陵戏传承研究院“一周演艺”活动 | 场  | 指标   | 全市 42 场                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |        |        |        |          |        |        |           |           |          |               |
|    |                               |                   |    | 数量   | 已完成 23 场                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |        |        |        |          |        |        |           |           |          |               |
|    |                               |                   |    | 进度   | 54.8%                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |        |        |        |          |        |        |           |           |          |               |
|    |                               | 市文化馆“岳阳周末剧场”活动    | 场  | 指标   | 全市 40 场                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |        |        |        |          |        |        |           |           |          |               |
|    |                               |                   |    | 数量   | 已完成 24 场                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |        |        |        |          |        |        |           |           |          |               |
|    |                               |                   |    | 进度   | 60%                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |        |          |        |        |           |           |          |               |

| 序号 | 项目名称及指标任务                | 单位 | 推进情况 | 全 市                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 平江县    | 岳阳县    | 华容县    | 湘阴县    | 临湘市    | 汨罗市    | 岳阳楼<br>区 | 云溪区    | 君山区    | 屈原<br>管理区 | 岳阳<br>经开区 | 南湖新<br>区 | 临港<br>高新区 |
|----|--------------------------|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 9  | 提质改造全市城乡电网，投入资金 81721 万元 | 万元 | 指标   | 81721                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16138  | 7392   | 7750   | 11105  | 8745   | 9534   | 13631    | 2500   | 4111   | 815       | /         | /        | /         |
|    |                          |    | 数量   | 49388                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9577   | 4553   | 4751   | 6552   | 5196   | 5852   | 8354     | 1523   | 2551   | 479       | /         | /        | /         |
|    |                          |    | 进度   | 60.43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59.34% | 61.59% | 61.30% | 59.00% | 59.42% | 61.38% | 61.29%   | 60.92% | 62.05% | 58.77%    | /         | /        | /         |
| 10 | 实施街道综合性养老服务中心建设 17 个     | 个  | 指标   | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | 1      | 5        | 1      | 1      | 1         | /         | 2        | /         |
|    |                          |    | 数量   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      | 推进     | 推进     | 推进     | 推进     | 推进     | 4        | 推进     | 推进     | 推进        | /         | 1        | /         |
|    |                          |    | 进度   | 总体形象进度 72.5%。具体情况：1.平江县进度 100%，项目已经完成；2.岳阳县进度 60%，前期工作完成，正在进行建设；3.华容县进度 60%，完成建筑主体的改造装修，正在添置设施设备；4.湘阴县进度 58%，完成前期工作，正在建设主体工程；5.临湘市进度 60%，完成前期工作，正在建设；6.汨罗市进度 70%，主体工程完工，正在装修；7.岳阳楼区进度 90%，4 个已完成，1 个正在建设；8.云溪区进度 75%，正在进行主体建设；9.君山区进度 80%，主体工程完工，正在装修；10.屈原管理区 60%，正在进行消防改造；11.南湖新区 85%，1 个已完成，1 个正在进行主体工程建设。 |        |        |        |        |        |        |          |        |        |           |           |          |           |

附件3

2026年6月民生实事平台信息上传情况表

| <div>内容</div> <div>单位</div> | 码上通管理 |      |      |      |      | 工作动态管理 |      |      |      | 总 数  |
|-----------------------------|-------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
|                             | 政策文件  | 建设内容 | 项目详情 | 工作动态 | 成效展示 | 工作专报   | 工作总结 | 建管用库 | 信息公开 |      |
| 平江县                         | 27    | 28   | 25   | 32   | 114  | 23     | 23   | 22   | 22   | 316  |
| 岳阳县                         | 24    | 25   | 24   | 24   | 53   | 22     | 22   | 21   | 22   | 237  |
| 湘阴县                         | 31    | 79   | 36   | 59   | 55   | 27     | 28   | 4    | 4    | 323  |
| 华容县                         | 25    | 47   | 35   | 33   | 63   | 24     | 26   | 25   | 24   | 302  |
| 临湘市                         | 27    | 59   | 51   | 26   | 137  | 21     | 36   | 12   | 16   | 385  |
| 汨罗市                         | 40    | 232  | 211  | 52   | 201  | 45     | 39   | 84   | 84   | 988  |
| 岳阳楼区                        | 26    | 26   | 24   | 24   | 27   | 24     | 23   | 25   | 25   | 224  |
| 君山区                         | 24    | 26   | 25   | 28   | 39   | 22     | 21   | 2    | 21   | 208  |
| 云溪区                         | 25    | 43   | 29   | 30   | 39   | 44     | 31   | 26   | 31   | 298  |
| 屈原管理区                       | 21    | 22   | 19   | 17   | 21   | 26     | 26   | 13   | 13   | 178  |
| 南湖新区                        | 17    | 19   | 18   | 21   | 19   | 19     | 19   | 70   | 46   | 248  |
| 市民政局                        | 1     |      |      |      |      |        |      |      |      | 1    |
| 市数据局                        | 4     | 2    | 2    |      |      | 2      | 1    |      |      | 11   |
| 市残联                         | 1     | 1    | 1    | 1    |      | 1      | 1    | 5    |      | 11   |
| 总 数                         | 293   | 609  | 500  | 347  | 768  | 300    | 296  | 309  | 308  | 3730 |