

岳阳市实现好惠民生增福祉的期盼工作专班办公室

岳阳市实现好惠民生增福祉的期盼工作专报

(第5期)

一、工作进展

省级十大重点民生实事进度：截至8月31日，省级十大重点民生实事23个项目39个指标全部达到序时进度，且各县市区所有项目均达到序时进度。

14个指标已完成年度任务，分别是：产前筛查与新生儿疾病筛查、定点医院分娩“零自付”、城乡低保指导标准、残疾人两项补贴、散居和集中供养孤儿、开展心理健康和家庭教育指导“向阳花”活动、培育省级职工子女托育托管服务点、扩充优质普通高中公办学位、培训乡村医生、康复救助残疾儿童、残疾人托养服务、建设流动供销服务乡村网点、为外卖骑手等户外劳动者新建“爱心驿站”、新建农村4G、5G基站等。其余未完成项目均已进入攻坚阶段，各责任单位紧扣年度目标任务，总体推进有序。一是民生保障领域未完成项目持续推进。提质升级82所中小学校食堂进度88%，华容县本月完成年度任务；残疾人就业服务完成2685人，进度89.80%，云溪区、君山区、平江县、南

湖新区本月完成年度任务。二是就业创业与公共卫生短板加快补齐。新增城镇就业 52263 人，进度 88.58%，云溪区、平江县本月完成年度任务；创业担保贷款发放进度 79.21%；职业技能培训进度 69.95%，南湖新区本月完成年度任务；家庭医生签约服务完成 106.47 万人，进度 75%；县域医疗卫生次中心建设进度 71%。数字便民各事项持续推进。三是养老设施与城乡基础设施有序攻坚。“时光守护”床位和认知障碍友好社区建设进度分别为 80%和 78%；困难群体丧葬补助金制度建立进度 95%，岳阳县、汨罗市本月完成年度任务；“和美湘村”建设进度 72.19%；切坡建房治理完成 4129 户，进度 91.76%，岳阳楼区、华容县本月完成年度任务；农村水源新增蓄水能力 350.162 万方，进度 82.78%，岳阳楼区本月完成年度任务；恢复改善灌溉面积 2.201 万亩，进度 80.04%；城乡电网巩固提升完成投资 15709 万元，进度 77.96%。

市级重点民生实事进度：10 个项目 17 项指标均按序时稳步推进，各项任务取得新进展。一是城市功能品质持续提升。县域普通高中办学条件提质改造总体形象进度 90.41%，岳阳县、华容县、临湘市、汨罗市已率先完成年度任务；海绵城市人行道改造、地下管网改新建、水生态修复工程总体形象进度分别达 65%、60%、70%，城区基础设施短板加快补齐。住宅老旧电梯更新完成 67 台，进度 81.7%，平江县、汨罗市、南湖新区已全面完成

年度任务；文化惠民活动有序开展，市美术馆艺术展览、巴陵戏“一周一演艺”、岳阳周末剧场演出完成进度分别达 100.8%、66.7%、90%，群众精神文化生活日益丰富。二是**健康民生保障有力有效**。生育住院费用定额包干政策全面落地，包干结算率达 86.16%；致畸基因筛查、产前诊断服务、高致死性新生儿遗传病筛查进度分别为 73.64%、73.33%、98.92%，出生缺陷防治网络不断健全。街道综合性养老服务中心建设总体形象进度 81.8%，平江县已全面完成，岳阳楼区、南湖新区进度超 85%，养老服务供给能力有效增强。三是**农业农村基础巩固夯实**。高标准农田建设完成 28 万亩，进度 71.3%；水稻机插机抛作业完成 123.81 万亩，进度 103.18%，云溪区、汨罗市、华容县、岳阳楼区、岳阳县、平江县已超额完成年度任务；城乡电网提质改造投入资金 6.45 亿元，进度 78.91%；农村自建桥梁安全隐患排查整治完成 520 座，总体形象进度 76%，屈原管理区已超额完成年度任务，为粮食安全和农村基础设施安全提供有力保障。

湖南省“民生实事保障”平台上传情况：民生实事“码上通”共上传 3308 条，其中政策文件 269 条、建设内容 559 条、项目详情 423 条、工作动态 288 条、成效展示 617 条，工作专报 239 条、工作总结 262 条，建管用库 360 条，信息公开 291 条，各县市区均已完成既定上传任务（详见附件 3）。

二、突出问题

一是部分建设类项目验收不及时。部分建设类项目需在实体工程全面完工后方可开展验收，在未建设完工期验收率为 0%，导致验收率不足且与工程进度差值过大，在激励评价指标中扣分。目前市总工会培育省级职工子女托育托管服务点项目、市通信管理办公室新建农村 4G、5G 基站项目验收已完成。市农业农村局“和美湘村”项目、国网岳阳供电公司城乡电网改造项目、市卫健委建设医疗卫生次中心因进度暂未达到 100%，佐证材料不予审核或被退回，8 月验收率均为 0%，与工程进度差值均超 30%，已在激励评价指标中扣分，需加快项目建设，确保完工即验收、验收即报送。

二是与省直部门对接不充分。部分已完工项目审核进度缓慢，如市教育体育局扩充优质普通高中公办学位项目全市进度已达 100%并已上传验收材料，但省直单位目前仅审核了个别县市区的个别点位，其余大部分点位均未开展审核。根据考核规则，项目验收率统计时间以省直部门审核时间为准，而非县市区上传材料的时间。因此一旦省直部门未在月底前完成审核，则当月无新增验收率，导致验收环节出现扣分。

三是特色亮点工作总结不到位。部分责任单位对阶段性成效的总结提炼重视不够，对工作推进中形成的好经验、好做法未能及时梳理并向专班报送，导致亮点工作呈现不充分。部分已完成或超额完成年度任务的领域，在典型经验挖掘、创新案例推广等

方面仍有提升空间。

三、下一步做法

一是全力推进建设类项目验收进度。对“和美湘村”、城乡电网、建设县域医疗卫生次中心三个项目，明确节点，督促责任单位加快收尾施工，同步启动验收资料归集准备工作，确保项目完工即验收、验收即报送。加强对验收材料的预审把关，避免因材料不齐或不符合要求被反复退回。

二是主动加强省直部门沟通对接。各市直部门要主动向上对接，明确专人负责，对已完工并上传验收材料的项目，及时跟踪省直部门审核动态，协调加快审核进度。各县市区专班和市直部门每月要及时掌握审核进度，各县市区责任单位要提前准备佐证材料并尽快上传，避免集中在月底扎堆报送，给后续审核预留充足时间。针对审核覆盖不全的问题，由市直部门汇总形成未审核点位清单，点对点对接省直相关处室，推动逐项审核销号。

三是及时总结报送特色亮点。各县市区专班及市直部门要指定专人负责信息报送工作，对已完成或超额完成年度任务的项目，系统梳理工作推进中的创新做法、典型经验和实际成效，形成高质量总结材料及时报送专班。

四、典型经验

汨罗市：一座暖心驿站，一城温柔守护。汨罗市深入贯彻落实省委、省政府重点民生实事部署，聚焦户外劳动者“饮水难、

热饭难、休息难”等急难愁盼问题，扎实推进爱心驿站建设，已建成 5 个标准化站点，实现中心城区社区和主要街道“双覆盖”。

一是高位统筹，构建协同推进机制。成立由人社局主要负责人任组长的工作领导小组，市就业中心、社工部、总工会、归义街道等多部门联动。坚持“不买不建不租”原则，依托社区服务中心、志愿服务站等现有场地统筹布局，科学选址、因地制宜设置站点。

二是规范建设，打造标准化服务阵地。严格执行建设标准，统一标识标牌、固定场所、完善设施、规范制度、地图查询和特色服务。驿站配备沙发、微波炉、饮水机、应急医药箱、充电插座等 12 项基础设施，增设巾帼暖心角、吹风机、就业政策宣传等贴心服务。

三是创新服务，拓展驿站功能内涵。配备站点管理人员共 10 名，上线电子爱心地图，通过高德、百度地图可实时查询站点信息。计划开展心理咨询、就业创业培训、法律宣讲等特色服务。汨罗市的爱心驿站已成为户外劳动者的“歇脚地”“加油站”和城市文明的温暖窗口，切实提升了群众的归属感与幸福感。

华容县：“一坡一策”绣花功，让隐患点变身“微田园”。

2026 年，我省重点民生实事“切坡建房地质灾害隐患治理”项目启动以来，华容县紧扣山区群众“怕滑坡、怕积水、怕白花钱”的三重焦虑，变“工程治理”为“民生微改造”，探索出一条兼顾安全、经济与乡愁的基层地灾治理新路子。截至八月中旬，全县 280 户隐患治理任务全面告捷，验收合格率达 100%。“微创

手术”式削坡，护住老屋根基与乡愁。针对丘陵地区降雨集中、房前屋后空间狭窄的痛点，华容县摒弃“大挖大填”的传统思路，创立“一坡一策”人工精细削坡法。技术人员蹲点驻村，为每户量身定制坡率，采用“削坡减载+放坡卸荷”的微创方式，避免破坏山体原生结构，充分兼顾稳固性、经济性，适配农村狭窄施工场地，根据不同场地环境分别采用重力式挡土墙、预制板护坡等措施进行防护，精准消除滑坡隐患。

“会呼吸”的排水系统，让雨水有路走、果蔬有处长。华容县推行“土沟+硬化水沟”相结合的梯级排水网络——坡面采用简易土沟快速导流，坡底修建硬化沉沙渠防渗漏，既解决了暴雨时节雨水冲刷顽疾，又大幅降低了建设成本。治理中大量引入“生态固坡”理念，在削坡后形成的平台上，引导农户栽种皱皮柑、茶油、黄豆、蔬菜等经济作物，形成错落有致的“小微菜园”，汛期能固土，平时能增收，据测算，每户年均可在护坡平台上增收500元以上，真正实现了

“地灾点”向“微田园”的转变。

“四四表单”绘“作战图”，全县一盘棋交出地灾治理暖心答卷。县自然资源局发挥牵头抓总作用，建立“四四表单”挂图作战机制，协调乡（镇）村两级力量，为280户治理工程打通“绿色通道”。同时，联合省地质灾害调查监测所的专家送技术、送方案，更送“长效管护经”，在治理现场手把手教农户巡查裂缝、清理土沟、补种护坡植物，让专业治理转化为群众的长效守护。实现了治理零事故、群众零投

诉、生态零破坏的“三无”目标，真正打通了地灾防治惠及民生的“最后一公里”。

附件：1.省级十大重点民生实项目8月推进情况统计表
2.市级十大重点民生实项目8月推进情况统计表
3.2026年8月民生实项目平台信息上传情况表

岳阳市实现好惠民生增福祉的期盼工作专班办公室
(岳阳市人力资源和社会保障局代章)

2026年9月6日

附件1

省级十大重点民生实事项目8月推进情况统计表（截至8月24日）

红色标记为滞后指标 绿色标记为往月已完成指标 黄色标记为本月已完成指标

序号	项目名称	项目主要任务	指标	单位	推进情况	全市	岳阳楼区	云溪区	君山区	岳阳县	华容县	湘阴县	平江县	岳阳经开区	屈原管理区	南湖新区	汨罗市	临湘市	城陵矶新港区	市本级
1	幼有所育	(1) 提高优生优育服务水平	产前筛查率、新生儿疾病筛查率达90%以上	%	指标	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	/	90.00	90.00	90.00	90.00	/	
					数量	正在推进	5293.00	134.00	56.00	793.00	920.00	993.00	3057.00	/	110.00	85.00	1287.00	900.00	/	
					进度	100.91%	101.53%	95.04%	91.80%	98.39%	97.05%	100.10%	105.20%	/	100.00%	100.00%	97.80%	97.09%	/	
			定点医院分娩医保政策范围内费用个人“零自付”	%	指标	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	/	100.00	100.00	100.00	100.00	/	
					数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	
					进度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	
		(2) 关爱未成年人成长	开展700场心理健康和家庭教育指导“向阳花”活动	场（次）	指标	700.00	145.00	20.00	20.00	80.00	60.00	70.00	135.00	/	25.00	15.00	60.00	70.00	/	
					数量	752.00	152.00	33.00	20.00	104.00	67.00	65.00	137.00	/	21.00	15.00	67.00	71.00	/	
					进度	107.43%	104.83%	165.00%	100.00%	130.00%	111.67%	92.86%	101.48%	/	84.00%	100.00%	111.67%	101.43%	/	
			培育7个省级职工子女托育托管服务点	个	指标	7.00	1.00	/	/	1.00	1.00	1.00	1.00	/	/	/	1.00	1.00	/	
					数量	正在推进	正在推进	/	/	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	/	/	正在推进	正在推进	/	
					进度	100.00%	100.00%	/	/	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	/	/	100.00%	100.00%	/	
2	学有所教	(3) 扩充优质普通高中公办学位4580个	个	指标	4580.00	850.00	210.00	100.00	410.00	730.00	770.00	430.00	430.00	/	/	/	210.00	460.00	/	410.00
				数量	4580.00	850.00	210.00	100.00	410.00	730.00	770.00	430.00	430.00	/	/	/	210.00	460.00	/	410.00
				进度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	/	/	100.00%	100.00%	/	100.00%
		(4) 提质升级82所中小学校食堂	所	指标	82.00	7.00	9.00	4.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	/	6.00	3.00	6.00	11.00	/	2.00
				数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进
				进度	88.00%	94.29%	82.22%	100.00%	79.11%	100.00%	88.89%	82.50%	82.50%	/	91.67%	80.00%	90.00%	87.27%	/	80.00%
		(5) 新增省属高校校舍面积	平方米	指标	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
				数量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
				进度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	劳有所得	(6) 促进高质量充分就业	新增城镇就业5.9万人	人	指标	59000.00	16200.00	4500.00	2500.00	6000.00	5200.00	5000.00	6100.00	/	1500.00	1200.00	6000.00	4800.00	/	
					数量	52263.00	11738.00	4715.00	2126.00	5850.00	4132.00	4442.00	6694.00	/	1021.00	835.00	5940.00	4770.00	/	
					进度	88.58%	72.46%	104.78%	85.04%	97.50%	79.46%	88.84%	109.74%	/	68.07%	69.58%	99.00%	99.38%	/	
			建设培育大学生创业孵化基地	个	指标	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
					数量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
					进度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
			发放创业担保贷款6.85亿元	万元	指标	68500.00	6000.00	3500.00	3000.00	9500.00	7000.00	9500.00	9500.00	/	2000.00	3000.00	9500.00	6000.00	/	
					数量	54258.55	3468.00	2910.00	2235.00	8910.02	6093.00	5229.53	8053.00	/	1880.00	1989.00	6892.00	6599.00	/	
					进度	79.21%	57.80%	83.14%	74.50%	93.79%	87.04%	55.05%	84.77%	/	94.00%	66.30%	72.55%	109.98%	/	
			稳岗扩岗专项贷款	亿元	指标	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
					数量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
					进度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		(7) 开展“技兴三湘 一人一技”职业技能培训	培训2.39万人次	人	指标	23900.00	2142.00	610.00	620.00	1740.00	1890.00	1650.00	2220.00	/	80.00	900.00	1650.00	1670.00	/	8728.00
					数量	16717.00	1502.00	493.00	352.00	1129.00	1439.00	1472.00	1461.00	/	80.00	1009.00	1586.00	1127.00	/	5067.00
					进度	69.95%	70.12%	80.82%	56.77%	64.89%	76.14%	89.21%	65.81%	/	100.00%	112.11%	96.12%	67.49%	/	58.05%

序号	项目名称	项目主要任务	指标	单位	推进情况	全市	岳阳楼区	云溪区	君山区	岳阳县	华容县	湘阴县	平江县	岳阳经开区	屈原管理区	南湖新区	汨罗市	临湘市	城陵矶新港区	市本级
4	病有所医	(8) 提升城乡居民基本公共卫生服务水平（家庭医生签约服务目标人群数不少于154.1万人）		万人	指标	154.10	24.51	4.84	6.74	17.18	16.98	19.05	30.04	/	2.58	2.18	17.14	12.86	/	
					数量	106.47	16.56	3.29	4.61	11.91	12.23	12.68	21.65	/	1.86	1.39	11.00	9.29	/	
					进度	75.00%	74.05%	74.38%	74.72%	75.46%	77.62%	73.25%	77.66%	/	77.67%	71.01%	71.34%	77.79%	/	
		(9) 提升基层医疗卫生服务能力	培训乡村医生291人	人	指标	291.00	6.00	7.00	11.00	34.00	33.00	44.00	98.00	/	5.00	/	30.00	23.00	/	
					数量	291.00	6.00	7.00	11.00	34.00	33.00	44.00	98.00	/	5.00	/	30.00	23.00	/	
					进度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	100.00%	/	100.00%	100.00%	/	
			建设县城医疗卫生次中心1个	个	指标	1.00	/	/	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
					数量	正在推进	/	/	正在推进	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
					进度	71.00%	/	/	71.00%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	老有所养	(10) 开展“三湘怡养”提升行动	建设200张“时光守护”床位	张	指标	200.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	100.00	100.00	/	
					数量	正在推进	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	正在推进	正在推进	/	
					进度	80.00%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	80.00%	80.00%	/	
			建设2个老年认知障碍照护友好社区	个	指标	2.00	1.00	/	/	/	/	1.00	/	/	/	/	/	/	/	
					数量	正在推进	正在推进	/	/	/	/	正在推进	/	/	/	/	/	/	/	
					进度	78.00%	78.00%	/	/	/	/	78.00%	/	/	/	/	/	/	/	
		(11) 建立城乡居民养老保险参保群体中低保户等困难群体丧葬补助金制度		元/人	指标	不低于1200	不低于1200	不低于1200	不低于1200	不低于1200	不低于1200	不低于1200	不低于1200	/	不低于1200	/	不低于1200	不低于1200	/	
					数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	/	正在推进	正在推进	/	
6	住有所居	(12) 建设“和美湘村”	建设“和美湘村”15个	个	指标	15.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	/	1.00	/	2.00	2.00	/	
					数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	/	正在推进	正在推进	/	
					进度	72.19%	70.00%	73.00%	73.00%	73.75%	76.00%	70.00%	71.50%	/	72.00%	/	72.00%	70.65%	/	
			建设长株潭生态绿心地区“和美湘村”	个	指标	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
					数量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
					进度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		(13) 开展切坡建房地质灾害隐患治理4500户		户	指标	4500.00	39.00	32.00	/	1106.00	280.00	240.00	1410.00	/	/	3.00	550.00	840.00	/	
					数量	4129.00	39.00	27.00	/	988.00	280.00	221.00	1400.00	/	/	3.00	421.00	750.00	/	
7	弱有所扶	(14) 提高困难群体救助标准	城乡低保指导标准分别不低于770元/月和520元/月	元/月	指标	770元/月	770元/月	770元/月	770元/月	770元/月	770元/月	770元/月	770元/月	/	不低于770元/月	770元/月	770元/月	770元/月	/	
					数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	
					进度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	
			残疾人两项补贴均提高到110元/月	元/月	指标	高到110元	高到110元	高到110元	高到110元	高到110元	高到110元	高到110元	高到110元	/	高到110元	高到110元	高到110元	高到110元	/	
					数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	
					进度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	
			散居和集中供养孤儿分别提高到1250元/月和1800元/月	元/月	指标	50元/月	1250元/月	250元/月	250元/月	250元/月	250元/月	250元/月	250元/月	/	1250元/月	1250元/月	250元/月	250元/月	/	
					数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	
					进度	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	
		(15) 实施残疾人关爱行动	康复救助残疾儿童1900人	人	指标	1900.00	434.00	52.00	48.00	255.00	210.00	120.00	330.00	/	5.00	18.00	200.00	228.00	/	
					数量	2037.00	461.00	78.00	96.00	326.00	214.00	110.00	371.00	/	13.00	28.00	159.00	181.00	/	
					进度	107.21%	106.22%	150.00%	200.00%	127.84%	101.90%	91.67%	112.42%	/	260.00%	155.56%	79.50%	79.39%	/	
			残疾人托养服务1817人	人	指标	1817.00	411.00	102.00	59.00	220.00	124.00	190.00	373.00	/	37.00	31.00	168.00	102.00	/	
					数量	1894.00	362.00	107.00	79.00	220.00	146.00	200.00	467.00	/	34.00	31.00	157.00	91.00	/	
					进度	103.78%	91.65%	104.90%	133.90%	98.02%	112.42%	105.26%	117.64%	/	91.89%	100.00%	93.45%	92.45%	/	
		提供2990人次残疾人就业服务		人	指标	2990.00	340.00	166.00	157.00	366.00	342.00	360.00	422.00	/	120.00	40.00	350.00	327.00	/	
					数量	2685.00	238.00	176.00	169.00	326.00	341.00	280.00	458.00	/	95.00	40.00	285.00	277.00	/	
					进度	89.80%	70.00%	106.02%	107.64%	89.07%	99.71%	77.78%	108.53%	/	79.17%	100.00%	81.43%	84.71%	/	

序号	项目名称	项目主要任务	指标	单位	推进情况	全市	岳阳楼区	云溪区	君山区	岳阳县	华容县	湘阴县	平江县	岳阳经开区	屈原管理区	南湖新区	汨罗市	临湘市	城陵矶新港区	市本级	
8	急有所助	(16) 提升全省公共安全智慧安防水平	高速公路智慧安防建设	套	指标	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
					数量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
					进度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
			城市快速路（高架）、国道公路、农村地区道路智慧安防建设	处	指标	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
					数量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
					进度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		(17) 持续推进数字便民	全省新增上线应用15个“高效办成一件事”重点事项	个	指标	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	/	15.00	/	15.00	15.00	/	
					数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	/	正在推进	正在推进	/	
					进度	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	/	88.00%	/	88.00%	88.00%	/	
			各市州完成100个“湘易办”高频事项体验优化	个	指标	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	/	100.00	/	100.00	100.00	/	
					数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	/	正在推进	正在推进	/	
					进度	68.00%	68.00%	68.00%	68.00%	68.00%	68.00%	68.00%	68.00%	68.00%	/	68.00%	/	68.00%	68.00%	/	
拓展完善社保卡“一卡通”应用场景。推动实现通过社保卡发放公积金；推动社保卡与残疾人证“卡证合一”；全省电	%	指标	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	/	69.00	/	69.00	69.00	/			
		数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	/	正在推进	正在推进	/				
		进度	96.65%	96.65%	96.65%	96.65%	96.65%	96.65%	96.65%	96.65%	96.65%	/	96.65%	/	96.65%	96.65%	/				
9	难有所帮	(18) 开展“以旧换新”提振消费行动	万元	指标	67300.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	67300.00	
				数量	58344.06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	58344.06
				进度	86.69%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	86.69%
			(19) 开展流动供销便民服务（流动供销服务乡村网点不少于80个）	个	指标	80.00	1.00	1.00	3.00	12.00	10.00	10.00	20.00	/	/	/	/	11.00	12.00	/	
					数量	81.00	2.00	1.00	3.00	12.00	10.00	10.00	20.00	/	/	/	/	11.00	12.00	/	
					进度	101.25%	200.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	/	/	/	/	100.00%	100.00%	/	
		(20) 为外卖骑手等户外劳动者新建“爱心驿站”80家	家	指标	80.00	25.00	3.00	3.00	5.00	8.00	9.00	9.00	/	2.00	3.00	5.00	8.00	/			
				数量	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/	正在推进	正在推进	正在推进	正在推进	/		
				进度	101.37%	99.20%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.56%	111.11%	/	100.00%	96.67%	100.00%	112.50%	/		
10	愁有所解	(21) 提升农村水源保障及灌溉能力	新增蓄水能力423万方	万方	指标	423.00	50.90	2.30	5.20	90.40	10.70	53.20	76.00	/	1.00	/	64.70	68.60	/		
					数量	350.16	49.92	1.98	4.40	63.30	8.35	46.00	62.02	/	0.73	/	57.49	55.98	/		
					进度	82.78%	102.09%	86.09%	84.62%	80.74%	78.00%	80.42%	81.60%	/	73.00%	/	88.86%	71.22%	/		
			恢复和改善灌溉面积2.75万亩	万亩	指标	2.75	0.01	0.01	0.01	0.04	0.05	0.04	0.01	/	/	/	0.05	2.53	/		
					数量	2.20	0.01	0.01	0.01	0.03	0.04	0.03	0.01	/	/	/	0.04	2.02	/		
					进度	80.04%	80.00%	86.40%	84.00%	80.00%	78.00%	80.00%	81.60%	/	/	/	81.00%	80.00%	/		
		(22) 巩固提升城乡电网（巩固提升10千伏及以下农村配电网、35-110千伏及以下农村主电网、10千伏及以下城配网）	万元	指标	20150.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	20150.00	
				数量	15709.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	15709.00	
				进度	77.96%	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	77.96%	
			(23) 推进农村网络通信提质升级（新建339个农村4G、5G基站）	个	指标	339.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	339.00
数量	386.00	/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	386.00			
进度	113.86%	/			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	113.86%			

附件 2

2026 年 8 月市级重点民生实事项目进度表

序号	项目名称及指标任务		单位	推进情况	全 市	平江县	岳阳县	华容县	湘阴县	临湘市	汨罗市	岳阳楼 区	云溪区	君山区	屈原 管理区	岳阳 经开区	南湖新 区	临港 高新 区
1	县域普通高中办学条件 提质改造 10 所		所	指标	10	1	2	1	2	3	1	/	/	/	/	/	/	/
				数量	推进	80%	100%	100%	62.5%	100%	100%	/	/	/	/	/	/	/
				进度	总体形象进度 90.41%。具体情况： 1.平江县形象进度 80%。平江县第二中学，进度：80%，具体情况：内外墙拍浆挂网已完成；铝合金窗框现已完成，电梯前室窗框安装完成，推拉门门框已安装完成。强电开槽及预埋已进入布管穿线阶段。后段工作安排：内外墙抹灰工程完成，室内外防水工程完成，水电安装全部完成，屋面保温全部完成。目前施工情况：栋排水管安装，已至三楼。栋卫生间防水施工，已至六七楼。栋内墙抹灰，已至四楼。 2.岳阳县形象进度 100 %。岳阳县第二中学进度 100 %，具体情况：已完成相关建设任务，目前正在完善相关附属设施，积极配合工程验收工作；岳阳县第三中学，进度 100 %，已完成学生课桌椅、空调、学生床铺、智慧黑板的采购，验收并投入使用，校园维修改造项目已完成建设任务，完成验收工作。 3.华容县形象进度 100%。具体情况：新建华容一中三栋五层高中教学楼，已完成建设任务。 4.湘阴县形象进度 62.5 %。湘阴县一中项目进度 70%。具体情况：校园修缮项目已办结立项手续，完成预算财评和经济性评审，项目通过公开招投标，确定中标公司为湖南沿海建设工程有限公司，学校与公司已签订施工合同，正式进场施工。教学及生活设施设备采购项目，已全部完成预算，30 万元以上的采购项目正在走政府采购程序，30 万元以下的采购项目已签协议正在进行安装。湘阴二中项目进度 55%。具体情况：风雨连廊封闭及风雨跑道项目总投资 200 万元。6 月，项目已完成经济性评审资料梳理、汇总及报送工作，顺利组织召开项目经济性评审专项会议。目前，项目建议书已获批，可行性研究报告已编制完成。 5 临湘市形象进度 100 %。 6.汨罗市形象进度 100 %。													
2	提升 城市 能级	海绵城市人 行道改造 4 条	条	指标	1.巴陵西路（云梦路-德胜北路）；2.狮子山路（岳阳大道-珍珠山路）；3.白杨坡路（岳阳大道-南湖游路）；4.邕园路（求索路-南湖宾馆）													
				数量	总体形象进度 65%。具体情况：岳阳市主城区 4 条道路人行道海绵城市改造工程的前期手续及招投标工作已完成，施工单位已进场施工。1.邕园路形象进度 100%，已完成；2.白杨坡路，形象进度 60%，已完成部分土方开挖，碎石底层、无砂混凝土基层及面层铺装。3.狮子山路形象进度 40%，已完成部分土方													
				进度														

序号	项目名称及指标任务		单位	推进情况	全 市	平江县	岳阳县	华容县	湘阴县	临湘市	汨罗市	岳阳楼 区	云溪区	君山区	屈原 管理区	岳阳 经开区	南湖新 区	临港 高新 区
		地下管网改 新建 7 条	条		开挖，碎石底层和无砂混凝土基层。4. 巴陵西路计划 10 月上旬开工。													
				指标	1. 罗家坡片区长山路；2. 健康路；3. 科技路；4. 青年东路；5. 通海路；6. 白石岭路；7. 虎心堂路													
				数量	总体形象进度 60%。具体情况：前期手续办理完成；长山路管网更新改造进度完成进度约 40%；健康路管网更新改造完成进度约 60%；科技路管网更新改造完成进度约 50%；通海路管网更新改造完成进度约 40%，白石岭路配套道路完成进度约 40%；小港河面源治理工程已完成进度 85%。													
				进度														
2	提升 城市 能级	水生态修 复工程	项	指标	启动实施东风湖流域水生态修复工程（开展水生植物修复，栽植水生植物，建设拦鱼网、软围隔分区等分隔辅助设施；投放蓝绿藻控制生物制剂、底栖动物、鱼类，建设生态预处理系统、喷泉曝气机等）													
				数量	总体进度 70%。具体情况：已完成可研、实施方案、初步设计、招投标等工作，各项目正在施工。													
				进度														
3	推行全市职工和城乡居 民生育住院医疗费用定 额包干政策		%	指标	在落实定点医院分娩医保政策范围内费用个人“零自付”政策的同时，符合包干条件的女职工、居民人数不低于 75%进行包干结算													
				数量	总体进度 100%，已超过 75%的目标任务。具体情况：全市已完全落实定点医院分娩医保政策范围内费用个人“零自付”政策，政策实施以来，我市女职工、女居民包干结算率已达 86.16%，总体进度已达 90%以上。已印发《岳阳市医疗保障局关于开展职工生育保险住院医疗费用定额包干支付试点工作的通知（试行）》（岳医保发〔2025〕25 号）及《岳阳市医疗保障局关于开展城乡居民生育保险住院医疗费用定额包干支付试点工作的通知》（岳医保发〔2026〕5 号）两个文件。同时积极完善制度，对原包干支付政策中未能包含的“非婚生育女性”、“生育三胎以上女性”等特殊群体的报销待遇进行了明确，制定了《岳阳市医疗保障局关于进一步明确生育保险住院医疗费用包干支付政策享受范围的通知》，确保部分特殊群体享受同等生育包干支付待遇。自今年 3 月我市居民生育包干支付政策实施以来，全市参保女职工、女居民生育人数为 7141，参与包干支付的人数为 6153 人，包干结算率已达 86.16%。													
				进度														
4	推 行 孕 前、孕期、 产后出生	致畸基因筛 查 24000 人	人	指标	24000	5840	2080	1930	2670	1730	2270	5530	560	600	430	/	360	/
				数量	17674	4223	1506	1399	1931	1508	1646	4053	404	434	310		260	

序号	项目名称及指标任务		单位	推进情况	全 市	平江县	岳阳县	华容县	湘阴县	临湘市	汨罗市	岳阳楼 区	云溪区	君山区	屈原 管理区	岳阳 经开区	南湖新 区	临港 高新 区
	缺陷免费 筛查及诊 断服务	产前诊断服 务 900 人	人	进度	73.64%	72.31%	72.40%	72.49%	72.32%	87.17%	72.51%	73.29%	72.14%	72.33%	72.09%		72.22%	
				指标	900	220	80	70	100	60	90	210	20	20	20	/	10	/
				数量	660	149	76	57	69	47	63	142	18	17	14		8	
				进度	73.33%	67.73%	75%	81.43%	69%	78.33%	70%	67.62%	90%	85%	70%		80%	
		高致死性新 生儿遗传病 筛查达到 90% 以上	人	指标	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	/	90%	/
				数量	11245	2703	963	896	1236	800	1189	2561	259	282	193	/	163	/
				进度	98.92%	99.16%	100%	100%	93.21%	98.61%	99.96%	100%	100%	100%	100%	/	100%	/
5	更新住宅老旧电梯 82 台		台	指标	82	7	/	/	/	/	7	66	/	/	/	/	2	/
				数量	67	7					7	51					2	
				进度	81.7%	100%					100%	77.3%					100%	
6	开展农村村民自建桥梁 安全隐患排查整治行 动，共 1015 座		座	指标	1015	391	110	64	65	110	90	18	50	99	18	/	/	/
				数量	520	152	62	32	30	78	73	11	37	24	21			
				进度	总体形象进度 76%，已完成安全隐患桥梁整治 520 座，各县市区农村自建桥梁整治前期工作基本完成，汛期结束后全市中度、重度缺损自建桥梁进入开工建设阶段。屈原管理区年度整治任务超额完成；平江县完成严重缺损桥梁整治 9 座；岳阳县已完成轻度桥梁整治 60 座，中等缺损桥梁整治 2 座；湘阴县完成中度缺损桥梁整治 6 座；汨罗市完成中度缺损桥梁整治 15 座，严重缺损 3 座；临湘市完成中等缺损整治 4 座，重度 1 座；君山区全部类型桥梁均已开始施工。7 月 14 日，市农业农村局在汨罗市白塘镇、湘阴县湘滨镇召开全市农村自建桥整治现场会，对下半年整治工作进行部署，汛期结束后各县市区全面开始风险隐患整治工作。													
7	提高 粮食 产能	高标准农田 建设 39.26 万亩	万亩	指标	39.26	4.14	9.87	5.1	5.5	3.96	5	0.3	0.3	3.21	1.88	/	/	/
				数量	28	3.3	6.4	4.08	4.13	2.38	4	0.18	0.21	2	1.32			
				进度	71.3%	75%	65%	90%	75%	60%	80%	70%	70%	65%	70%			

序号	项目名称及指标任务		单位	推进情况	全 市	平江县	岳阳县	华容县	湘阴县	临湘市	汨罗市	岳阳楼 区	云溪区	君山区	屈原 管理区	岳阳 经开区	南湖新 区	临港 高新 区
		水稻机插机 抛作业 120 万亩	万亩	指标	120	24	18.5	12	14.5	15.5	16.5	1.7	0.3	3.5	13.5	/	/	/
				数量	123.81	24.07	20.31	13.10	12.57	16.15	20.77	2.01	0.61	4.02	10.20	/	/	/
				进度	103.18%	100.29%	109.78%	109.17%	86.70%	104.19%	125.88%	118.15%	203.33%	114.87%	75.56%	/	/	/
8	文化惠民 升级服务 活动	市美术馆艺 术惠民展览 活动	场	指标	全市 12 场													
				数量	已完成 13 场													
				进度	100.8%													
		市巴陵戏传 承研究院“一 周一演艺”活 动	场	指标	全市 42 场													
				数量	已完成 28 场													
				进度	66.7%													
		市文化馆“岳 阳周末剧场” 活动	场	指标	全市 40 场													
				数量	已完成 36 场													
				进度	90%													
9	提质改造全市城乡电网， 投入资金 81721 万元		万元	指标	81721	16138	7392	7750	11105	8745	9534	13631	2500	4111	815	/	/	/
				数量	64490	12596	5883	6096	8633	6723	7611	10861	2150	3217	720	/	/	/
				进度	78.91%	78.05%	79.59%	78.66%	77.74%	76.88%	79.83%	79.68%	86.00%	78.25%	88.34%	/	/	/
10	实施街道综合性养老服 务中心建设 17 个		个	指标	17	1	1	1	1	2	1	5	1	1	1	/	2	/
				数量	6	1	推进	推进	推进	推进	推进	4	推进	推进	推进	/	1	/

序号	项目名称及指标任务	单位	推进情况	全 市	平江县	岳阳县	华容县	湘阴县	临湘市	汨罗市	岳阳楼 区	云溪区	君山区	屈原 管理区	岳阳 经开区	南湖新 区	临港 高新 区
			进度	总体形象进度 81.8%。具体情况：1.平江县进度 100%，项目已经完成；2.岳阳县进度 75%，前期工作完成，正在进行装修；3.华容县进度 80%，完成院内水泥平整、室内外装修，正在添置室内设备；4.湘阴县进度 70%，正在进行消防改造；5.临湘市进度 80%，完成前期工作，正在建设；6.汨罗市进度 90%，主体工程已完工，新建食堂部分正在进行墙面粉刷；7.岳阳楼区进度 90%，4 个已完成，1 个正在建设；8.云溪区进度 80%，正在进行消防改造；9.君山区进度 80%，主体工程完工，正在装修；10.屈原管理区 70%，正在进行消防改造；11.南湖新区 85%，1 个已完成，1 个正在进行主体工程建设。													

附件3

2026年8月民生实事平台信息上传情况表

内容 单位	码上通管理					工作动态管理				总 数
	政策文件	建设内容	项目详情	工作动态	成效展示	工作专报	工作总结	建管用库	信息公开	
平江县	18	14	12	13	19	9	9	0	0	94
岳阳县	25	38	25	24	36	22	22	21	21	234
湘阴县	31	44	29	33	53	32	29	4	4	259
华容县	33	97	73	35	112	29	37	133	24	573
临湘市	29	73	34	22	99	20	37	14	20	348
汨罗市	33	182	150	58	179	33	33	128	134	930
岳阳楼区	22	23	22	21	22	21	21	22	21	195
君山区	22	28	22	25	35	22	22	4	10	190
云溪区	29	32	27	28	32	25	26	28	27	254
屈原管理区	6	5	6	6	6	6	5			40
南湖新区	14	14	15	13	14	14	14	0	30	128
市卫生健康委	2	4	3	6	4	2	2	2		25
国网湖南岳阳市电力公司							1			1
市通信管理局				1			1			2
市商务局	1	1	1	1	2					6
市水利局	1	1	1	1	1	1	1	1		8
市数据局	2	2	2		2	2	1	2		13
市残联	1	1	1	1	1	1	1	1		8
总 数	269	559	423	288	617	239	262	360	291	3308