

汨罗市实现好惠民生增福祉的期盼 工 作 专 报

第 6 期

市“实现好惠民生增福祉的期盼”工作专班

2026 年 8 月 26 日

【工作概况】

省级重点民生实事共 30 个指标（含由岳阳市直单位推进的 2 个指标），本月全部达到进度要求，其中有 11 个指标完成率达 100%，分别是：实现定点医院分娩医保政策范围内费用个人“零自付”；关爱未成年人成长；培育托育托管服务点；扩充普通高中公办学位；培训乡村医生；建立困难群体丧葬补助金制度；城乡低保指导标准提标；残疾人两项补贴提标；散居孤儿、集中供养孤儿基本生活最低保障提标；建设流动供销服务网点；新建“爱心驿站”。

有 10 个指标的项目验收率未达到要求（即项目进度与项目验收率差值不超过 30%），其中有 2 个指标的佐证材料被省级单位退回，分别是：培育托育托管服务点、建设“和美乡村”；有 8 个指标的佐证材料省级单位未审核，分别是：新生儿疾病筛查率、扩充优质普通高中公办学位、提质升级中小学校食堂、培训乡村医生；开展切坡建房地质灾害隐患治理、新建“爱心驿站”、新增蓄水能力、恢复和改善灌溉面积。

岳阳市级重点民生实事共 13 个指标，有 5 个指标完成率达 100%，分别是：县域普通高中办学条件提质改造；推行全市职工和城乡居民生育住院医疗费用定额包干政策；更新住宅老旧电梯；机插机抛作业；开展各类文艺惠民文化“六进”活动。

“人社一体化业务管理系统”共上传 4768 条项目数据，其中“政策文件”190 条、“建设内容”1038 条、“项目详情”1018 条、“工作动态”324 条、“成效展示”1061 条、“工作专报”179 条、“工作总结”172 条、“建管用库”391 条、“信息公开”395 条。

【工作问题】

一是项目验收与资金拨付进度偏慢。部分项目省级审核未完成、验收被退回，如职工子女托育托管服务点、“和美湘村”建设项目；多数项目资金未完成拨付，优生优育服务、乡村医生培训、养老床位建设等项目资金均未到位，一定程度上影响了项目后续推进。

二是项目统筹推进力度不足。城乡电网提质改造、农村网络通信提质升级等项目由上级单位主导建设推进，本地对项目进度的管控力不足；养老服务床位建设等项目前期手续办理周期较长，虽已完成招投标，但仍处于室内装修阶段，整体进度偏慢。

三是项目宣传和工作亮点挖掘不够。部分民生项目宣传不到位，群众知晓度、参与度不高、宣传氛围不浓；部分项目在实施过程中，未能较好的总结工作成效、提炼工作开展经验。

【工作要求】

一要压实责任加快项目进度。各责任单位要对照年度目标，

对进度推进不快的项目制定专项推进方案，确保顺利完成年度目标任务。对省级未审核、退回的项目，要主动对接上级部门，及时整改完善，加快验收进度。

二要强化资金保障与管理。加强与财政、上级部门的对接，加快项目资金拨付进度，确保项目建设资金及时到位；严格项目资金管理，规范资金使用流程，提高资金使用效益，杜绝资金闲置、挪用等问题。

三要严把项目建设与验收质量。严格落实项目建设标准，加强项目施工全过程监管，确保项目建设质量；规范项目验收流程，严格按照验收标准开展验收，确保项目建成后真正符合民生需求，切实发挥民生效益。

四要强化督导调度与宣传引导。建立常态化督导调度机制，定期对各项目进度开展督查，及时发现解决问题；加强民生实事宣传，通过多种渠道宣传项目进展和成效，提高群众知晓度和满意度，营造全社会共同关注、支持民生工作的良好氛围。